

A szennyvízelvezetés- és kezelés műszaki paraméterei 2018.

Csatornahálózat

Üzemeltetett szennyvíztisztító telep	gerincvezeték			számlázott szennyvíz			felh. helyek száma db	tisztított csatorna fm	vizsgált csatorna fm	javított csatorna fm	dugulás elh. sz. db	előntések száma db
	hossza km	gravitációs km	nyomott km	m ³								
				összes	közületi	lakossági						
Törökbálint	89,2	80,1	9,1	696 625	246 494	450 131	4 356	5 680	0	0	40	0
Herceghalom	17,9	15,0	2,9	116 019	36 288	79 731	762	240	0	0	2	0
Pusztazámor	9,8	8,5	1,4	38 103	2 780	35 323	417	130	0	0	0	0
Remeteszőlős	6,0	5,7	0,2	43 108	214	42 894	402	100	0	0	0	0
Sóskút	20,0	15,1	4,9	76 692	7 907	68 785	915	410	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	142,9	124,4	18,5	970 547	293 683	676 864	6 852	6 560	0	0	42	0

Átemelők

Üzemeltetett szennyvíztisztító telep	átemelő telepek száma db	energia felh. kWh	üzemzavarok száma	karbantartás javítás db	dugulások száma	tisztítások száma	kitermelt iszap
							tonna
Törökbálint	29	193 800	0	30	78	122	n.a.
Herceghalom	5	24 610	0	7	32	12	n.a.
Pusztazámor	4	16 504	0	14	183	127	n.a.
Remeteszőlős	1	1 000	0	0	3	1	n.a.
Sóskút	7	36 318	0	9	88	22	n.a.
Összesen:	46	272 232	0	60	384	284	0

Tisztítótelepek

Üzemeltetett szennyvíztisztító telep	tisztított szvíz m ³	energia felhasználás kWh	felhasznált vegyszer kg/év	üzemzav. száma db	javítások		karbantartások		csat.hulladékok t/év			hatósági ellenőrzések db
					száma (db)	helye	száma (db)	helye	iszap	rácssz.	homokfogó	
Törökbálint	855 363	658 346	36 700	0	5	fúvó, átemelő	5	fúvó, gépi rács	11 386,0	66,3	72,3	3
Herceghalom	161 275	179 074	13 925	0	0		2	szivattyú, légfúvó	728,3	0,0	0,0	0
Pusztazámor	48 660	111 418	5 800	0	0		0		1 533,0	2,6	0,0	0
Sóskút	89 045	144 733	8 950	0	1	szivattyú	2	biofilter, légfúvó	735,5	0,0	0,0	0
ÖSSZESEN:	1 154 343	1 093 571	65 375	0	6		9		14 382,8	68,9	72,3	3